

# Projet 2026 : Changement de la surface

## Contexte et constats

Le club dispose de 5 courts de tennis :

- 3 courts rénovés en 2013 ;
- 2 courts rénovés en 2019.

Lors de ces rénovations, le club avait choisi la surface **Euroclay**. Ce choix était pleinement justifié par le contexte de l'époque car les projets incluaient également d'importants travaux de gros œuvre. Les arguments ayant orienté notre choix étaient principalement :

- Une surface "4 saisons" pour augmenter les possibilités de jeu ;
- Une réduction des coûts d'entretien (et suppression de l'arrosage) ;
- Une surface similaire à la terre battue (les surfaces dures étaient exclues) ;
- Le critère financier.

Aujourd'hui, plusieurs constats motivent **le lancement d'un nouveau projet** :

- Les surfaces arrivent **en fin de cycle de vie** ou s'en rapprochent fortement ;
- La **qualité de jeu et de sécurité** se dégrade progressivement ;
- Les **coûts et contraintes** d'entretien augmentent (mousse, commandes de sable) ;
- L'entreprise en charge de l'entretien des courts a fait **faillite**, entraînant l'absence de service après-vente ;
- Des **problèmes** localisés sont apparus sur certains courts :
  - Sur le court 1, des racines se sont développées sous la surface. Elles ont été coupées mais une bosse subsiste vers la ligne de fond, affectant la planéité du terrain.
  - Sur le court 3, un creux s'est formé, impactant le rebond et le confort de jeu.
  - Le court 4 présente plusieurs bosses dangereuses et a déjà dû faire l'objet de réparations.
- À moyen terme, il existe un risque pour la **praticabilité des courts**, l'image du club et son attractivité.

Ces éléments montrent que les problématiques ne sont pas uniquement liées à l'usure de la surface, mais également à la stabilité et à la régularité des terrains.

Face à cette situation, le comité propose **d'anticiper et de lancer dès 2026 un projet global de changement de surface des courts**.

---

## Évolution du contexte pour le projet 2026

Ce projet s'inscrit dans un contexte différent de celui des rénovations précédentes :

- Le gros œuvre est désormais existant ;
- Le projet porte essentiellement sur le remplacement des surfaces, avec la possibilité de traiter durablement les défauts de planéité ;
- Les contraintes financières liées au gros œuvre ne sont plus les mêmes.

Cela permet au club d'envisager le projet avec une marge de réflexion plus large, tant sur le choix de la surface que sur les solutions techniques associées.

## Objectifs du projet

Le projet vise à :

- Garantir des courts sûrs, confortables et durables ;
- Corriger les défauts actuels de planéité ;
- Maintenir une qualité de jeu homogène sur l'ensemble des courts ;
- Réduire les coûts et contraintes d'entretien à long terme ;
- Choisir une surface adaptée au climat, à l'utilisation du club et à son identité ;
- Prendre en compte les critères techniques, sportifs, financiers et organisationnels ;
- Impliquer activement les membres du club dans la réflexion.

## Principe : un projet participatif

Le comité souhaite créer une commission "Nouvelle surface", composée de membres volontaires, afin de :

- Apporter des points de vue variés (loisirs, compétiteurs, enseignants, membres) ;
- Renforcer la transparence du projet ;
- Partager la charge de travail et bénéficier de compétences diverses ;
- Favoriser l'adhésion des membres au projet final.

La commission travaillera en étroite collaboration avec le comité, qui restera responsable des décisions finales.

## Rôle de la commission "Nouvelle surface"

La commission aura notamment pour missions :

- Participer à l'analyse de l'état actuel des courts ;

- 
- Examiner les problèmes spécifiques identifiés (racines, bosses, creux) ;
  - Étudier et comparer les différents types de surfaces envisageables ;
  - Rencontrer et auditionner des entreprises spécialisées ;
  - Évaluer les impacts sportifs, financiers ;
  - Contribuer à la communication auprès des membres ;
  - Formuler des recommandations argumentées au comité.

## **Conclusion à destination des membres**

Ce projet vise à anticiper les problèmes, à corriger les désordres existants et à garantir des infrastructures de qualité pour les années à venir.

Le contexte actuel permet au club de mener une réflexion plus complète et plus durable que lors des rénovations précédentes.

La création d'une commission offre aux membres la possibilité de participer activement à un projet structurant pour l'avenir du club.

Nous espérons que le travail de la commission puisse se terminer à l'hiver 2026, afin de pouvoir initier les rénovations en 2027.

# Liste des tâches et étapes

## Phase 1 – Lancement du projet

- Valider officiellement le lancement du projet (AG)
- Définir un calendrier prévisionnel
- Lancer un appel à volontaires pour la commission
- Constituer la commission (nombre de membres, référent comité)
- Clarifier le cadre de travail (rôle consultatif, fréquence des réunions)

## Phase 2 – Diagnostic et besoins

- Réaliser un état des lieux technique des 5 courts
- Documenter précisément les zones problématiques

## Phase 3 – Étude des solutions possibles

- Identifier des solutions de surfaces
- Comparer chaque option selon :
  - coût d'installation
  - durée de vie
  - coûts d'entretien
  - confort et style de jeu
- Recueillir des retours d'expérience
- Sélectionner 2 à 3 options réalistes

## Phase 4 - Étude financière et financements

- Demander des devis intégrant les reprises de planéité
- Évaluer le budget global
- Identifier les sources de financement
- Mesurer l'impact financier à moyen et long terme

### **Phase 5 – Choix et validation**

- Présenter les scénarios au comité
- Communiquer de manière claire et transparente aux membres
- Organiser, si souhaité, une réunion d'information
- Valider le choix final

### **Phase 6 – Planification et réalisation**

- Établir un planning de travaux
- Anticiper les solutions de jeu alternatives
- Assurer le suivi du chantier
- Procéder à la réception officielle des courts

### **Phase 7 – Clôture et suivi**

- Communiquer sur la fin des travaux
- Mettre en place un plan d'entretien pérenne
- Identifier un prestataire de suivi fiable
- Réaliser un retour d'expérience avec la commission